

ШАНОВНИЙ КЛІЄНТЕ!

Ви отримали повністю готову, налаштовану та перевірену насосну станцію підвищення тиску PRESSTO.

До початка запуску станції в експлуатацію переконайтесь, що -

- ✓ Ви вірно змонтували насосну станцію
- ✓ Ви вірно виконали гідравлічні та електричні під'єднання
- ✓ Перевірте живлення на вводі насосної станції (напруга станції 400В)
- ✓ Переконайтесь, що станція заземлена – **ОБОВ'ЯЗКОВО**
- ✓ Підкачайте гідроаккумулятор станції та загального гідроаккумулятора в системі по формулі:

Робочий тиск станції – 0,8 бар = тиск гідроаккумулятора

- ✓ Відкрити подачу води та випустити до запуску станції повітря з насосів - **ОБОВ'ЯЗКОВО**

ЗАПУСК СТАНЦІЇ

- ✓ Увімкніть станцію
- ✓ Дочекайтесь поки частотний перетворювач завершить самодіагностику та вийде в режим очікування

P	s	e	t	4	,	0
P	b	a	r	3	,	9

- ✓ По черзі короткочасним натиском на кнопки PUMP START-STOP перевірте, що насоси обертаються за годинниковою стрілкою. Якщо ні, то в налаштуваннях частотника змінити 0 на 1 (натисніть на ПЧ та тримайте 3 сек. кнопку MENU, потім натискаючи кнопку ENTER виберіть параметр, в ньому стрілкою ^ вибрати 1. Натиснути ENTER для збереження та MENU для виходу на початковий екран). Повторить процедуру на решті частотників, якщо у вас не один на станції.

R	O	T	A	T	I	O	N
0							

- ✓ Натисніть кнопку AUTO для роботи станції в автоматичному режимі.
Якщо станція зібрана з 2 частотними перетворювачами SPEEDBOX, натисніть AUTO тільки на частотнику MASTER (з відміткою M на бірці частотника) для запуску насосної станції її роботи в автоматичному режимі.

Якщо станція зібрана з 3 частотними перетворювачами SPEEDBOX натісніть AUTO тільки на частотнику MASTER (з відміткою M на жовтій наліпці частотника) для запуску насосної станції її роботи в автоматичному режимі. Та окремо натісніть AUTO на частотнику RESERVE (з відміткою R на жовтій наліпці частотника).